

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2021 рік**

1.	120	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1201080	0513	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тьчівського району Закарпатської області
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми**

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

**5. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тьчівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації

**6. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 продукт**

4	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	54		54	58,7		58,7	4,7		4,7
---	---	----	-------------------------------	----	--	----	------	--	------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з уточненням технічної документації із землестрою, якою визначено остаточно площу у розмірі 58,7 га та отриманням права постійного користування земельною ділянкою ДП "ВД Солерудліквідація".

**2 якості**

2	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням приміщень об'єктів у 2021 році	віс.	Внутрішньогосподарський облік	100	99,5	-0,5
---	--	------	-------------------------------	-----	------	------


**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками**

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур закупівлі товарів та послуг через електронну систему державних закупівель "Розото" та за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг, енергоносіїв та паливо-мастильних матеріалів.

**7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.**

В рамках бюджетної програми КІПКВК 1201080 здійснювались роботи з проведення протягом 2021 року підземних відновлювальних робіт у водовідливних шурфах та шпильках для утримання їх у належному стані, з метою забезпечення гідрогеологічної стабільності смт Сологівно, постійного моніторингу стану земної поверхні та обсягів затоплення гірничих виробок в шахт №№ 7, 8 та 9, а також охорона 56-и гірничих об'єктів підвищеної небезпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт, дозволили забезпечити недопущення неконтрольованого руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури, а також зменшення загрози життєдіяльності населення селища Сологівно.

**Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України**



(підпис)

**Олена БОРИШЧУК**

(ім'я/прізвище, прізвище)

**Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів**



(підпис)

**Вікторія КОРНІЄНКО**

(ім'я/прізвище, прізвище)